



30.12.13

428000, г. Чебоксары, пл. Республики, 2

Кому МУП «ГУКС»

(наименование застройщика полное наименование)

428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 76

организации – для юридических лиц,

(тел. 28-48-48)

его почтовый индекс и адрес)

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

-5-
7.18

№ «RU 21304000» - «44Ж»

Администрация г. Чебоксары,

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства

реконструкция незавершенного строительством объекта под 9-этажный жилой дом (кв. №1 по №117)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Коллективная, д.5, корпус I

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

г. Чебоксары, ул. Урожайная).

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Сведения об объекте капитального строительства:

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем - всего	куб.м.	32948,28	32579
в том числе надземной части	куб.м.	2519,85	2650,0
Общая площадь здания	кв.м.	9168,06	8988,7
Общая площадь хозяйственных кладовых	кв.м.	345,2	368,60
Количество хозяйственных кладовых	штук	86	86
Число этажей	этаж	9 с подвалом	9 с подвалом
Количество зданий	штук	1	1

II. Нежилые объекты

Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т. д.)

Количество мест _____ -

Количество посещений _____ -

Вместимость _____ -

(иные показатели)

Объекты производственного назначения

Мощность _____ -
Производительность _____ -
Протяженность _____ -
(иные показатели)

Материалы фундамента _____ -
Материалы стен _____ -
Материалы перекрытий _____ -
Материалы кровли _____ -

III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений кв.м. 6533,8 (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
Количества этажей штук 9, кроме того имеется подвал
Количество секций секций 2

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество квартир – всего	штук/кв.м.	117/6419,88	117/ 6533,8
В том числе:			
1-комнатные	штук/кв.м.	54/ 2393,73	54/ 2436,1
2-комнатные	штук/кв.м.	63/ 4026,15	63/ 4097,7
3-комнатные	штук/кв.м.	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас, с коэффициентом 0,3)	кв.м.	6740,26	6747,70

Материалы фундаментов: Железобетонные сваи, монолитная плита, стены подвала из сборных железобетонных блоков марки ФСБ.

Материалы стен: Стены наружные из лицевого силикатного кирпича толщиной 120 мм с воздушной прослойкой 30 мм, блоки стеновые из ячеистого бетона БС 60.40.20., толщиной 400 мм, перегородки внутренние из керамзитобетонных блоков толщиной 190 мм.

Материалы перекрытий: Монолитные.

Материалы кровли: Рулонная с утеплителем.

IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта всего, в том числе: 217089,6 тыс. рублей
- строительно-монтажных работ 214889,6 тыс. рублей
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2200,0 тыс. рублей

**Заместитель главы администрации
города Чебоксары – начальник управления
архитектуры и градостроительства**

(должность уполномоченного сотрудника органа осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)



(подпись)

А.С. Анисимов
(расшифровка подписи)

« 30 » декабря 2013 г.

М.П.
Исп. Равайкина В.М.
23-50-79